

 GOVERNMENT OF DUBAI	<b>Organization Unit:</b> إدارة المياني / قسم الإشراف الهندسي	<b>الوحدة التنظيمية:</b>	 بلدية دبي DUBAI MUNICIPALITY
	<b>Form sheet title:</b> التقرير الدوري على منشأة أثناء التنفيذ	<b>اسم النموذج:</b>	
	<b>Doc Ref.</b> DM- BLD-P4-F8	<b>رقم النموذج:</b>	

### اسم الاستشاري: .....

رقم ترخيص البناء/ رقم المشروع: .....	تاريخ صدور الترخيص: .....
اسم المالك: .....	اسم المقاول: .....
رقم الأرض: .....	المنطقة: .....
رقم المتسلسل للمبنى حسب المخططات المعتمدة: ( 1، 2، 3، ..... )	
تاريخ علائم البناء: .....	تاريخ تأكيد علائم البناء: .....
تاريخ علائم البناء: .....	ت. بدء العمل الفعلي: .....
مدة تنفيذ المشروع: .....	قيمة تكاليف المشروع: .....

### بيانات الكادر الفني

اسم مدير المشروع: .....	رقم الهاتف المتحرك: .....	بيانات الاستشاري:
اسم المهندس الإنشائي: .....	رقم الهاتف المتحرك: .....	
اسم مسؤول السلامة: .....	رقم الهاتف المتحرك: .....	
اسم مدير المشروع: .....	رقم الهاتف المتحرك: .....	بيانات المقاول:
اسم المهندس الإنشائي: .....	رقم الهاتف المتحرك: .....	
اسم مسؤول السلامة: .....	رقم الهاتف المتحرك: .....	

### التقرير الفني

الرقم المتسلسل للمبنى: ( ..... ) رقم التقرير: ( ..... ) تاريخ التفتيش: / / م

### مرحلة العمل

(1) لم يبدأ العمل ( ..... )	(7) الأساسات العادية ( ..... )	(13) أعمال الأرضيات ( ..... )
(2) تسوير وتنظيم الموقع ( ..... )	(8) صب الأعمدة. المستوى ( ..... )	(14) التشطيبات الداخلية ( ..... )
(3) أعمال الهدم ( ..... )	(9) صب الأسقف. المستوى ( ..... )	(15) التشطيبات الخارجية ( ..... )
(4) شفت المياه ( ..... )	(10) أعمال الطابوق/القواطع. المستوى ( ..... )	(16) التشطيبات النهائية ( ..... )
(5) الحفر وأنظمة التدعيم ( ..... )	(11) أعمال العزل الحراري ( ..... )	(17) التفتيش النهائي ( ..... )
(6) الأساسات الخازوقية ( ..... )	(12) أعمال العزل المائي ( ..... )	(18) تسليم المبنى ( ..... )
(19) أخرى ( ..... )		

 GOVERNMENT OF DUBAI	<b>Organization Unit:</b> إدارة المباني / قسم الإشراف الهندسي	<b>الوحدة التنظيمية:</b>	 بلدية دبي DUBAI MUNICIPALITY
	<b>Form sheet title:</b> التقرير الدوري على منشأة أثناء التنفيذ	<b>اسم النموذج:</b>	
	<b>Doc Ref.</b> DM- BLD-P4-F8	<b>رقم النموذج:</b>	

### التدقيق الفني

م	البند	تفاصيل البند	موجود			غير مطلوب بالمرحلة الحالية
			مطابق	غير مطابق	مطابق نسبياً	
1	التراخيص والتصاريح والموافقات والوثائق الخاصة بالموقع	قائمة (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	تسوير وتنظيم الموقع	قائمة (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	مطابقة الأعمال المنفذة للمخططات المصدقة	قائمة (3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	مطابقة مواد البناء المستعملة للشروط والمواصفات	قائمة (4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	أعمال العزل الحراري	قائمة (5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	أعمال الطابوق	قائمة (6)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	ممارسة المهنة والإشراف الفعال	قائمة (7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	استمرارية تنفيذ الأعمال	قائمة (8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	تطبيق اشتراطات السلامة المهنية.	قائمة (9)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* الإجراءات المتخذة من قبل الاستشاري في حال وجود مخالفات:

.....  
 .....  
 .....

..... \* اسم مهندس الاستشاري: ..... التوقيع: .....

\* متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة:

.....  
 .....  
 .....

..... \* اسم مهندس الاستشاري: ..... التوقيع: .....

\* ملاحظات مهندس البلدية:

.....  
 .....  
 .....

..... \* اسم مهندس البلدية: ..... التوقيع: .....

 GOVERNMENT OF DUBAI	<b>Organization Unit:</b> إدارة المباني / قسم الإشراف الهندسي	<b>الوحدة التنظيمية:</b>	 بلدية دبي DUBAI MUNICIPALITY
	<b>Form sheet title:</b> التقرير الدوري على منشأة أثناء التنفيذ	<b>اسم النموذج :</b>	
	<b>Doc Ref.</b> DM- BLD-P4-F8	<b>رقم النموذج :</b>	

### قائمة التدقيق الفني على منشأة أثناء التنفيذ

م	البند	موجود		غير موجود (NA)
		مطابق	غير مطابق	
1	<b>التراخيص والتصاريح والموافقات والوثائق الخاصة بالموقع</b>			
1/1	توفر رخصة البناء بالموقع أو مخططات البناء المعتمدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/2	وجود موافقة خاصة من البلدية للسماح بالعمل قبل صدور رخصة البناء.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/3	صلاحية رخصة البناء.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/4	توفر شهادة العلام بالموقع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/5	استخراج علام البناء قبل بدء أعمال البناء.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/6	تأكيد علام البناء من قسم المساحة بعد الوصول إلى مرحلة الأساسات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/7	وجود موافقة البلدية قبل الصبات الخرسانية للأساسات والأسقف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/8	تجديد شهادات عدم الممانعة في حالة اشتراطات التراخيص قبل بدء أعمال البناء.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/9	وجود سجل لمقاولي الباطن وتنظيمه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/10	وجود نتائج فحص التربة و اعتمادها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/11	نتائج فحص الجودة لخرسانة الخوازيق.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/12	نتائج تحميل الخوازيق قبل صب القواعد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/13	وجود شهادة عدم ممانعة من إدارة نظم الحماية بشرطة دبي قبل إصدار شهادة الإنجاز للمباني وفق التعميم رقم (170).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/14	نتائج فحوصات الخرسانة لمراحل البناء المختلفة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/15	سجل تقارير التفتيش الدوري المقدمة من الاستشاري.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/16	موافقة إدارة الصرف الصحي على التوصيلات المستقبلية قبل إصدار شهادة الإنجاز.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/17	وجود شهادات مطابقة حديد التسليح المستعمل في المشروع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/18	وجود شهادات تسجيل واعتماد سخانات المياه الكهربائية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/19	وجود سجل تدريب العاملين في موقع البناء على تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 GOVERNMENT OF DUBAI	<b>Organization Unit:</b> إدارة المباني / قسم الإشراف الهندسي	<b>الوحدة التنظيمية:</b>	 بلدية دبي DUBAI MUNICIPALITY
	<b>Form sheet title:</b> التقرير الدوري على منشأة أثناء التنفيذ	<b>اسم النموذج :</b>	
	<b>Doc Ref.</b> DM- BLD-P4-F8	<b>رقم النموذج :</b>	

م	البند	موجود		غير موجود (NA)
		مطابق	غير مطابق	
2	<b>تسوير وتنظيم الموقع</b>			
2/1	تنظيم السياج الخارجي وصيانته الدورية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/2	تثبيت لوحة بيانات المشروع وفق المخطط المعتمد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/3	وضوح لوحة بيانات المشروع وتنظيمها بشكل جيد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/4	وضع مواد البناء والأدوات والمعدات بطريقة آمنة و منظمة وداخل حدود السور.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/5	توفير الاشتراطات الضرورية في المنشآت والغرف المؤقتة بالمواقع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/6	عدم تراكم كميات كبيرة من الأنقاض في الموقع أو خارجه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/7	عدم رمي مخلفات وبقايا الخرسانة أو غسل الخلطات أو رمي الأنقاض بالأراضي المفتوحة خارج موقع البناء.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/8	تخصيص أماكن خاصة داخل موقع البناء وذلك لتفريغ الخرسانة الزائدة وغسل الخلطات والمضخات ومن ثم إزالتها بشكل دوري ومستمر والتخلص منها في الأماكن المحددة لذلك.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/9	توفير مساحات مناسبة مغلقة ومكيفة ومهيأة لاستراحة العمال وليس لغرض المبيت.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/10	عدم رمي أو دفن الأنقاض والمخلفات في الأراضي المفتوحة أو مواقع العمل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/11	عدم السماح بوجود سكن عمال بالموقع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/12	عدم السماح بوجود مقصف في مواقع البناء.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/13	عدم حرق المخلفات في الموقع أو خارجه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/14	عدم جرف الرمال من الأراضي المفتوحة بدون موافقة من جهات الاختصاص.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/15	عدم نقل رمال من موقع إلى آخر دون الحصول على التصريح اللازم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/16	إزالة أو رفع الأنقاض والمواد أو أسوار البناء المؤقت في الموعد المحدد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/17	عدم التسبب في إعاقة تنفيذ الأعمال المرخصة أو المشروعات الحكومية والخاصة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/18	إقامة الأسوار المؤقتة لمواقع المقاولات بعد استصدار تصريح بذلك.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 GOVERNMENT OF DUBAI	<b>الوحدة التنظيمية:</b> إدارة المباني / قسم الإشراف الهندسي		 بلدية دبي DUBAI MUNICIPALITY	
	<b>Form sheet title:</b>	التقرير الدوري على منشأة أثناء التنفيذ		<b>اسم النموذج :</b>
	<b>Doc Ref.</b>	DM- BLD-P4-F8		<b>رقم النموذج :</b>

م	البند	موجود		غير موجود (NA)
		مطابق	غير مطابق	
2/19	عدم استغلال الطرق أو السكيك أو أرض الجوار أو أرض الخدمات العامة دون استصدار تصريح بذلك.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2/20	الالتزام بتطبيق الاشتراطات المحددة بتصاريح إقامة الأسوار المؤقتة لمواقع البناء أو استغلال الطرق أو السكيك أو الأراضي المجاورة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<b>مطابقة الأعمال المنفذة للمخططات المصدقة</b>			
3/1	تنفيذ جميع الأعمال وفق المخططات المعمارية والإنشائية المعتمدة من البلدية وحسب الأصول والمواصفات الهندسية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3/2	الالتزام بالمنسوب المرجعي المعتمد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3/3	الحصول على موافقة مسبقة للبدء في بناء السور قبل المباني الرئيسية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3/4	عدم السماح بانتهاء بناء السور قبل المباني الرئيسية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3/5	تنفيذ جميع أعمال الصرف الصحي وفق المخططات المعتمدة من البلدية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3/6	عدم استخدام خطوط الصرف الصحي قبل صدور شهادة الإنجاز.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3/7	الالتزام بالتعهدات المقدمة للبلدية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3/8	تواجد مهندس المقاول أثناء الكشف الإنشائي بواسطة البلدية أو أثناء الصب الخرساني أو الحفر أو الأعمال الرئيسية التي تتطلب مهندس مؤهل للإشراف على نوع العمل قيد التنفيذ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3/9	تدعيم أو سند جوانب الحفر.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3/10	اعتماد الخطة اللونية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3/11	مطابقة ألوان الواجهات الخارجية للألوان المعتمدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3/12	توافر الأنوار التحذيرية للمباني المرتفعة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3/13	تثبيت اللوحات الإرشادية على مداخل المستودعات والشبرات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 GOVERNMENT OF DUBAI	<b>الوحدة التنظيمية:</b> إدارة المباني / قسم الإشراف الهندسي		 بلدية دبي DUBAI MUNICIPALITY	
	<b>Form sheet title:</b>	التقرير الدوري على منشأة أثناء التنفيذ		<b>اسم النموذج :</b>
	<b>Doc Ref.</b>	DM- BLD-P4-F8		<b>رقم النموذج :</b>

م	البند	موجود		غير موجود (NA)
		مطابق	غير مطابق	
<b>4</b>	<b>مطابقة مواد البناء المستعملة للشروط والمواصفات</b>			
4/1	توريد خرسانة جاهزة من مصادر معتمدة من البلدية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4/2	توريد أجزاء من مباني مسبقة الصب أو مسبقة الإجهاد من مصادر معتمدة من البلدية ، كذلك المنشآت الحديدية مسبقة التشكيل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4/3	توريد الطابوق الإسمنتي والبلاط المتداخل من مصانع معتمدة من البلدية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4/4	وجود شهادة مطابقة للطابوق المستخدم من مركز اعتماد تقييم المطابقة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4/5	التأكد من الفحوصات المتعلقة بالخرسانة الجاهزة (فحص الكعبات والهبوط) مع التحقق من مطابقتها للأصول الهندسية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4/6	عدم مخالفة المواصفات والشروط العامة والأصول الهندسية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4/7	التأكد من عدم استخدام ألواح الإسبستوس في المشروع بصورة دائمة أو مؤقتة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5</b>	<b>أعمال العزل الحراري</b>			
5/1	عزل الأرضيات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5/2	عزل الحوائط الخارجية والقواطع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5/3	عزل الأجزاء الخرسانية (الأعمدة، الجسور الساقطة، العتبات، ....).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5/4	عزل الأسطح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5/5	استخدام ألومنيوم أو زجاج معزول مطابق للمخططات المعتمدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5/6	وجود شهادات مطابقة من مركز اعتماد تقييم المطابقة لمواد العزل المستخدمة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5/7	توفير المخزن المناسب لمواد العزل بالموقع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5/8	وجود ملف لمواد العزل الحراري أو قائمة متابعة العزل الحراري بالموقع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6</b>	<b>أعمال الطابوق</b>			
6/1	وجود ملف الطابوق.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6/2	وجود شهادة مطابقة لكامل كميات الطابوق المستخدم في الموقع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6/3	تنظيم ملف الطابوق وتوفره في الموقع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 GOVERNMENT OF DUBAI	<b>الوحدة التنظيمية:</b> إدارة المباني / قسم الإشراف الهندسي		 بلدية دبي DUBAI MUNICIPALITY	
	<b>Form sheet title:</b>	التقرير الدوري على منشأة أثناء التنفيذ		<b>اسم النموذج :</b>
	<b>Doc Ref.</b>	DM- BLD-P4-F8		<b>رقم النموذج :</b>

م	البند	موجود		غير موجود (NA)
		مطابق	غير مطابق	
<b>7</b>	<b>ممارسة المهنة والإشراف الفعال</b>			
7/1	عدم السماح بالتعاقد لتنفيذ مباني أو منشآت مع شركات مصنفة في فئة أقل من فئة الأعمال المتعاقد عليها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7/2	عدم السماح بالتعاقد أو إسناد أعمال لتنفيذ منشآت مع شركات غير مرخصة في دبي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7/3	عدم السماح بإسناد تنفيذ جميع الأعمال كليا أو الأعمال الرئيسية لشركة مقاولات أخرى.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7/4	عدم السماح بإجراء تغيير المقاول إلا بعد أخذ موافقة إدارة المباني وإجراء التغيير وفق الإجراءات المعتمدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8</b>	<b>استمرارية تنفيذ الأعمال</b>			
8/1	مراجعة بلدية دبي في حالة عدم بدء العمل خلال ستة أشهر متتالية من تاريخ صدور الترخيص لتجديد الترخيص أو إصدار ترخيص جديد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8/2	مراجعة بلدية دبي في حالة توقف العمل مدة ستة أشهر متتالية لتجديد الترخيص أو إصدار ترخيص جديد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9</b>	<b>التدقيق على اشتراطات الأمن والسلامة بمواقع التشييد والبناء والهدم</b>			
<b>9/1</b>	<b>أحكام السلامة العامة والصحة المهنية</b>			
9/1/1	مسؤول السلامة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9/1/2	قيام مسؤول السلامة أو مساعده بتدريب جميع العاملين في موقع البناء على تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة المهنية بشكل دوري بواقع مرة واحدة شهريا كحد أدنى وفق السجل المعتمد من إدارة المباني.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9/1/3	وجود موظف للإسعاف الأولي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9/1/4	خزانة الإسعافات الأولية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9/1/5	النظافة العامة في الموقع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9/1/6	الضجيج.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9/1/7	الغبار والدخان والسوائل المتطايرة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9/1/8	الإضاءة والتهوية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9/1/9	عدم وجود عمال تحت الرافعات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9/1/10	التفريغ والتحميل والتخزين لمواد البناء.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9/1/11	عمل سواتر حماية للواجهات الخارجية بمواد مناسبة كالخيش أو غيره لمنع تساقط أو تنطير المواد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9/2</b>	<b>اللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز الواقية.</b>			

 GOVERNMENT OF DUBAI	<b>Organization Unit:</b> إدارة المباني / قسم الإشراف الهندسي	<b>الوحدة التنظيمية:</b>	 بلدية دبي DUBAI MUNICIPALITY
	<b>Form sheet title:</b> التقرير الدوري على منشأة أثناء التنفيذ	<b>اسم النموذج :</b>	
	<b>Doc Ref.</b>	<b>رقم النموذج :</b>	

غير موجود (NA)	موجود		البند	م
	غير مطابق	مطابق		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	معدات الحماية والوقاية الشخصية للعاملين.	9/3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ارتداء الخوذة.	9/3/1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ارتداء حذاء الأمان.	9/3/2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	استخدام القفازات.	9/3/3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	استخدام النظارات.	9/3/4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	استخدام حزام الأمان.	9/3/5
			<b>السقالات والسلالم ومنصات العمل</b>	<b>9/4</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ثبات وصلاحية مواد السقالات.	9/4/1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ثبات وصلاحية منصات العمل والسلالم.	9/4/2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	توفير حواجز الحماية القياسية لحماية العاملين والمواد من السقوط.	9/4/3
			<b>معدات وأجهزة الرفع</b>	<b>9/5</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	توافر شهادات السلامة للمعدات من جهات معتمدة لدى الإدارة المختصة بالبلدية.	9/5/1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التدقيق على صلاحية المعدات ومطابقتها مع شهادة السلامة والتشغيل الآمن والصادرة من جهات معتمدة لدى الإدارة المختصة بالبلدية.	9/5/2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	توافر الأنوار التحذيرية في الارتفاعات البرجية.	9/5/3
			<b>الأدوات والمعدات والتمديدات الكهربائية وورش العمل</b>	<b>9/6</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	العزل الجيد للموصلات (أزرار، الأسلاك، التوصيلات).	9/6/1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	لوحات التوزيع وسلامة التمديدات.	9/6/2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	توفير متطلبات التشغيل الآمن للمعدات.	9/6/3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الوقاية ومعدات مكافحة الحريق.	9/6/4

 GOVERNMENT OF DUBAI	<b>الوحدة التنظيمية:</b> إدارة المباني / قسم الإشراف الهندسي		 بلدية دبي DUBAI MUNICIPALITY	
	<b>Form sheet title:</b>	التقرير الدوري على منشأة أثناء التنفيذ		<b>اسم النموذج :</b>
	<b>Doc Ref.</b>	DM- BLD-P4-F8		<b>رقم النموذج :</b>

غير موجود (NA)	موجود		البنود	م
	غير مطابق	مطابق		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الحفريات وعمل الدعامات وشفط المياه.	9/7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	توافر مخارج/ سلاسل وصول كافية في مواقع الحفريات وفق اشتراطات الأمن والسلامة المحددة بدليل السلامة الإنشائية.	9/7/1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التنفيذ الآمن لأعمال الهدم ضمن رخصة البناء.	9/8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	وجود التراخيص والتصاريح والموافقات الخاصة بالهدم.	9/8/1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الالتزام بطريقة الهدم المعتمدة بالرخصة.	9/8/2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سلامة المباني المجاورة والخدمات العامة.	9/8/3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الحصول على موافقة إدارة البيئة في حال وجود مواد إسبستوس ضمن مكونات المبنى المطلوب هدمه.	9/8/4