

أمر موقع رقم ()

إلى شركة :-

1- الميدات على محاور (ل & ل) و(هـ & هـ) وبين محاور (1 & 3) و(12 & 10) يتم تنفيذها (م2) (60*25) بدلا من (م3) (60*15) .

2- الالتزام بإبعاد بئر المصعد كما هو موضح بالشكل المرفق:-

أ- تنفيذ ميدة المصعد (م1), (25*80سم) بدلا من (م3) (15*60سم) بحيث يكون بداية الميدة على بعد (1.70م) من محور (7) في اتجاه محور (6).
ب- الالتزام بالمسافة لبئر المصعد بين منسوب ظهر الخرسانة المسلحة للقواعد و منسوب التشطيب للدور الارضى لا تقل عن 1.2م

3- يتم تنفيذ درجة بمنتصف صدفه السلم الرئيسي ليكون اجمالى عدد درجات السلم الرئيسي (19) درجة بارتفاع 15.78سم .

4- يتم تنفيذ كوبسته خرسانة مسلحة بأبعاد (12*50) للسلم الرئيسي فقط طبقا للقطاع (1 - 1) .

التوقيع ()

قائد طاقم الأشرف